

# 地下停車場擴建工程進度說明

總務處

日期	執行進度
104/02/02	為解決啟川大樓前自由路及院內車輛壅塞問題，於校園景觀規劃委員會提出【杜聰明大道出口與醫院車道雙贏之構想】
104/08/27	校院首長會議決議：於學校自由路出口規劃出一半車道，提供啟川大樓第二地下停車場出口使用
104/09/14	開始試行，明顯改善回堵問題，但違規左轉問題明顯
105/01/25	交通局會勘，警察局希望分成短期與長期方案解決，長期方案仍建議出口處與察哈爾街成十字路
105/01/27	校院首長會議決議：依交通局會勘建議，責成總務處負責規劃出口處與察哈爾街成十字路之長期方案
105/02/26	總務處提出啟川大樓第二停車場地下引道接察哈爾街方案
105/03/03	校院首長會議決議：辦理地下停車場規劃
105/04/07	校院首長會議：地下停車場規劃專案報告
105/04/14	行政會議：地下停車場規劃專案報告
105/05/11	董事會議報告：董事會要求先確認杜聰明大道下方管線是否會影響第二停車場與擴建地下停車場間連通道，另應先送交通影響評估計畫至市府審查
105/06/15	舉辦「地下停車場擴建計劃」全校教職員工生及附屬機構同仁說明會
105/07/06 ~105/07/16	確認杜聰明大道下方管線位置，進行杜聰明大道管路探勘試挖工程
105/09/14	製作「地下停車場擴建懶人包」提供師生參考

105/09/21	配合學生會，辦理「暫時消失的運動場」地下停車場擴建全校師生說明會
105/09/22	校務會議專案報告：校園停車問題與容積率解決方案
105/11/14	市政府召開建築物交通影響評估審議會，審查本校地下停車場擴建計畫案
105/12/13	市政府再次召開建築物交通影響評估審議會，回覆前次審查意見並說明