

國際學術研究大樓進駐進度情形

102 年 4 月

樓層	國際學術研究大樓空間規劃情形	進駐進度
B2F	600 席國際會議廳、300 席國際會議廳	100%
B1F	全家便利商店美食街、學生餐廳	100%
1F	職涯發展組、學生輔導組、怡客咖啡簡餐餐廳	100%
2F	共同教室、創新教學教室、階梯教室	90%
3F	學生社團空間、電腦教室、OSCE/PBL 教室、階梯教室	50%
4F	醫學院行政空間、醫學院共同實驗室 1(醫研所、臨醫所)、階梯教室	35%
5F	口腔醫學院行政空間、口腔醫學院標準實驗室、電腦教室、階梯教室	40%
6F	資訊處、自由上機電腦教室、生物多樣性教學中心、共同實驗室	75%
7F	醫學院教師研究室、專業教室、研究生室、討論室、多功能交誼室、體室能檢驗中心、實驗室、醫學院共同實驗室 2	35%
8F	會計室、人事室、稽核室公共會議室、高齡模擬體驗中心、研究資源整合中心、生物醫學影像核心研究室、蛋白質體核心研究室、共同實驗室	35%
9F	校長室、副校長室、秘書室、會客室、公用會議室、附院(消化醫學研究中心+神經醫學研究中心)	35%
10F	董事會、共同實驗室	附院辦理中
11F	癌症研究中心、心臟血管研究中心、共同實驗室	附院辦理中
12F	毒理藥理研究中心、轉譯醫學中心、貴重儀器中心、生物資料庫、醫學統計分析及生物資訊研究中心/行政辦公室、微生物研究中心	附院辦理中

濟世大樓整修進度：

樓層	濟世大樓空間規劃情形	辦理情形
10F	人文社會科學院	已完成，使用單位搬遷中，預計4月30日搬遷完成。
8F	人文社會科學院空間	102年4月3日發包完成，待科室整理好後進行隔間施工，預計7月31日完工。
7F	健康科學院公共衛生學系及職安所	102年3月21日發包，原資訊處空間已進行隔間施工，預計7月31日完成。
4F	南側陽台兩邊加設超低溫冷凍櫃存放區	102年3月21日發包，目前外觀已施作完成，預計5月中完成施作。
1F	體育教學中心及學務處課外活動組空間	102年4月3日發包完成，現正進行隔間施工，預計5月31日完工。
B1F	體育中心重量訓練室隔間工程	102年3月21日發包，4月25日已施作完成交體育室公告使用。